

					調査項目					
					進捗状況欄（Z：終了、A：予定より進んでいる、B：概ね計画どおり、C：遅れている、D：見直しが必要）					
施設名	中学校区	建物名	代表 建築年	再配置 計画頁数	実施時期 (実施年度)	実施方法	進捗 状況	2024年度末 までの取組状況	今後の予定	2025年度 の取組予定
旭南コミュニティルーム	旭南.	集会所	1974	36	中期後半 (2022~2036)	・「旭まちづくりセンター」へ集約化 ・現施設は廃止(解体)	B	取組開始前	地域と協議を開始するため、準備を進める。	なし
新知コミュニティルーム	中部.	集会所	1976	36	短期後半 (2022~2026)	・移転検討(場所：未定)	C	取組開始前	移転に向け、関係課及び地域との協議を開始する。	左記に同じ
岡田コミュニティルーム	知多.	集会所	1977	36	中期前半 (2027~2031)	・「岡田まちづくりセンター」へ集約化 ・現施設は廃止(解体)	B	取組開始前	地域と協議を開始するため、準備を進める。	なし
南粕谷コミュニティルーム	旭南.	集会所	1977	36	短期後半 (2022~2026)	・移転検討(場所：未定)	C	取組開始前	移転に向け、関係課及び地域との協議を開始する。	左記に同じ
旭北コミュニティルーム	知多.	集会所	1979	36	長期前半 (2037~2041)	・移転検討(場所：未定)	B	取組開始前	移転に向け、関係課及び地域との協議を開始するため、準備を進める。	なし
東部コミュニティルーム	東部.	集会所	1980	36	長期前半 (2037~2041)	・「東部まちづくりセンター」へ集約化 ・現施設は廃止(解体)	B	東部まちづくりセンターのコミュニティセンター移行とともに統合するよう、地域と協議を行った。	地域と協議を開始するため、準備を進める。	なし
つつじが丘コミュニティセンター	八幡.	集会所	1982	38	短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	大規模改修に向け、指定管理者との協議を行うとともに、改修内容を検討した。	指定管理者との協議を継続し、改修内容を精査する。	左記に同じ
八幡コミュニティセンター	八幡.	集会所	1971	38	中期前半 (2027~2031)	・「青少年会館」へ集約化を検討 ・現施設は廃止(解体)し、土地は借用のため返還	B	地域が指定管理者となり、2020年10月に八幡コミュニティセンターへ移行した。	建替えも含めて、地域と協議を継続する。	なし
佐布里ダム記念館	中部.	集会所	1965	38	中期前半 (2027~2031)	・集会施設として規模を見直し、建替え(場所：「現在地」)	B	取組開始前	建替えに向け、地域と協議を開始するため、準備を進める。	なし
旭桃記念館	旭南.	集会所	1998	38	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	大規模改修に向け、改修内容を精査するとともに、指定管理者との協議を開始するため、準備を進める。	なし
市民活動センター	八幡.	事務所	1982	38	短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	施設の管理運営方法について、入居団体と協議を行った。	外壁等改修工事を実施予定	改修に向けて準備を進める。
青少年会館	八幡.	集会所	1998	38	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修(長寿命化1回目) ・「八幡コミュニティセンター」受入れについて検討	B	2023年度に空調機全面改修工事を実施 2024年度に天井照明改修工事を実施	青少年会館で若者支援センター事業を行っている現状においては、物理的なスペースが不足するため、「八幡コミュニティセンター」の受け入れは難しい。計画の見直しが必要と考える。	なし
男女共同参画センター	中部.	集会所	1999	38	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	中部公民館に同じ	中部公民館に同じ	中部公民館に同じ
勤労文化会館	八幡.	会館	1985	40	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	長寿命化に向けて必要な修繕、工事等の実施	長寿命化に向けた大規模改修を実施予定	改修に向けて準備を進める。
中央図書館	知多.	図書館	1979	42	中期前半 (2027~2031)	・移転(場所：「朝倉駅周辺」)	D	朝倉駅周辺整備事業が見直されたことに伴い、図書館の今後の方針について検討をした。	長寿命化を視野に入れた大規模改修を実施予定	改修に向けて準備を進める。
歴史民俗博物館	八幡.	展示場(旧館)	1977	44	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化)	B	取組開始前	大規模改修に向け、関係課と時期等を調整	なし
		展示場(新館)	1998		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	大規模改修に向け、関係課と時期等を調整	なし
中部公民館	中部.	公民館	1999	44	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2020年度の空調設備改修工事等、長寿命化に向けて必要な修繕等の実施	長寿命化に向けた大規模改修を実施予定	実施に向け関係機関と調整し、準備を進める。
新田プール	東部.	更衣室	1974	46	短期後半 (2022~2026)	・健康増進施設の運営開始に併せて、2023年度末に廃止	Z	2023年度に新田プール閉所	-	-
		プール	1974		短期後半 (2022~2026)					
岡田プール	知多.	管理棟	1998	48	短期後半 (2022~2026)	・健康増進施設の運営開始に併せて、2023年度末に廃止	Z	2023年度に岡田プール閉所	-	-
		プール	1998		短期後半 (2022~2026)					

					調査項目					
					進捗状況欄（Z：終了、A：予定より進んでいる、B：概ね計画どおり、C：遅れている、D：見直しが必要）					
施設名	中学校区	建物名	代表建築年	再配置計画頁数	実施時期(実施年度)	実施方法	進捗状況	2024年度末までの取組状況	今後の予定	2025年度取組予定
市民体育館	八幡	体育館	1977	48	長期前半(2037~2041)	・設備や規模を見直し、建替え(場所:「現在地」) ・会議室機能は、近隣他施設で受け入れ	B	取組開始前	実施に向けて関係機関と調整していく。	なし
旭南小クラブハウス	旭南	クラブハウス	1976	48	中期前半(2027~2031)	・「旭南小学校」へ集約化 ・現施設は廃止(解体)	B	取組開始前	実施に向けて関係機関と調整していく。	なし
学校開放用器具庫(南粕谷小)	旭南	倉庫	1985	48	中期前半(2027~2031)	・「南粕谷小学校」へ集約化 ・現施設は廃止(解体)	B	取組開始前	実施に向けて関係機関と調整していく。	なし
高齢者能力活用会館	知多	事務所・作業所	1964	50	中期前半(2027~2031)	・貸室機能:「岡田まちづくりセンター」へ集約化 ・事業用機能:移転(場所:未定) ・現施設は廃止し、有効活用(売却)を検討	B	取組開始前	関係機関と調整し、貸館機能のあり方、事業用機能について検討する。	事業用機能の移転先及び現施設廃止後の活用方法を検討
岡田小学校	知多	校舎(2-1)	1970	52	中期前半(2027~2031)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎(2-2)	1974		中期前半(2027~2031)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎(2-3)	1977		中期前半(2027~2031)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		体育館(4-1,4-2)	1986		中期前半(2027~2031)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	取組開始前	2028年度長寿命化改修実施予定(外壁・屋上防水・床)	なし
		校舎(6)	2008		中期後半(2032~2036)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
佐布里小学校	中部	校舎(2-1)	1970	54	中期前半(2027~2031)	・大規模改修(長寿命化1回目)	A	取組開始前	2026年度長寿命化改修実施予定(外壁・屋上防水)	なし
		校舎(2-2,2-3)	1979		中期前半(2027~2031)	・大規模改修(長寿命化1回目)	A	取組開始前	2026年度長寿命化改修実施予定(外壁・屋上防水)	なし
		校舎(7-1,7-2)	1979		中期前半(2027~2031)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	取組開始前	2026年度長寿命化改修実施予定(外壁・屋上防水)	なし
		体育館(9)	1980		短期後半(2022~2026)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	2022年度長寿命化改修実施(外壁・屋上防水・床・LED) 2024年度トイレ改修	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎(13)	1985		中期前半(2027~2031)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	取組開始前	2026年度長寿命化改修実施予定(外壁・屋上防水)	なし
旭北小学校	知多	校舎(15-1,15-4)	1971	54	短期後半(2022~2026)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	2022年度大規模改修実施(外壁・屋上防水)	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎(18-1,18-3)	1972		短期後半(2022~2026)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	2023年度大規模改修実施(外壁・屋上防水)	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎(15-2,15-5)	1972		短期後半(2022~2026)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	2022年度大規模改修実施(外壁・屋上防水) 2024年度長寿命化改修実施(外壁・屋上防水・床・LED)	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		体育館(24)	1975		短期後半(2022~2026)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	2022年度トイレ改修実施	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎(18-2,18-4)	1975		短期後半(2022~2026)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	2023年度大規模改修実施(外壁・屋上防水)	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎(15-3)	1978		短期後半(2022~2026)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	2022年度大規模改修実施(外壁・屋上防水)	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし

					調査項目					
					進捗状況欄（Z：終了、A：予定より進んでいる、B：概ね計画どおり、C：遅れている、D：見直しが必要）					
施設名	中学校区	建物名	代表 建築年	再配置 計画頁数	実施時期 (実施年度)	実施方法	進捗 状況	2024年度末 までの取組状況	今後の予定	2025年度の取組予定
旭南小学校	旭南.	校舎(2-1)	1971	56	短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	いずれかの建物で「旭南小クラブハウス」の受け入れを検討	2025年度大規模改修実施 予定(外壁・屋上防水)
		校舎(2-1,2-3)	1973		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	いずれかの建物で「旭南小クラブハウス」の受け入れを検討	2025年度大規模改修実施 予定(外壁・屋上防水)
		校舎(4-1)	1975		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2026年度大規模改修実施 予定(外壁・屋上防水) いずれかの建物で「旭南小クラブハウス」の受け入れを検討	なし
		校舎(4-2)	1976		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2026年度大規模改修実施 予定(外壁・屋上防水) いずれかの建物で「旭南小クラブハウス」の受け入れを検討	なし
		校舎(6)	1976		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2026年度大規模改修実施 予定(外壁・屋上防水)	なし
		体育館(11)	2002		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
八幡小学校	八幡.	校舎(1-5)	1971	56	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2029年度大規模改修実施 予定(外壁・屋上防水)	なし
		校舎(15-1)	1981		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎(15-2)	1993		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		体育館(17)	2000		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	C	取組開始前	2030年度大規模改修実施 予定(外壁・屋上防水)	なし
		校舎(19)	2009		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎(23,24)	2010		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2030年度大規模改修実施 予定(外壁・屋上防水)	なし
つつしが丘小学校	八幡.	校舎(1-1)	1972	58	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2029年度大規模改修実施 予定(外壁・屋上防水)	なし
		校舎(1-2,1-3)	1973		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2029年度大規模改修実施 予定(外壁・屋上防水)	なし
		体育館(5)	1976		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	A	2022年度トイレ改修実施	長寿命化計画に沿って計画的に実施	2025年度長寿命化改修実施 予定(外壁・屋上防水・床)
		校舎(6-1,6-2)	1977		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2030年度大規模改修実施 予定(外壁・屋上防水)	なし
		校舎(10,11)	1980		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2030年度大規模改修実施 予定(外壁・屋上防水)	なし
新田小学校	東部.	校舎(12-1,12-3)	1975	58	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前		なし
		校舎(1-7)	1977		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前		なし
		校舎(12-2,18)	1984		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前		なし
		校舎(20)	1991		短期後半 (2022~2026)	・随時適切な修繕を行い現状維持	B	取組開始前		なし
		体育館(22)	1996		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2030年度長寿命化改修実施 予定(外壁・屋上防水・床)	なし
		校舎(24)	2009		中期後半 (2032~2036)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前		なし
		校舎(25)	2009		中期後半 (2032~2036)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前		なし

					調査項目					
					進捗状況欄（Z：終了、A：予定より進んでいる、B：概ね計画どおり、C：遅れている、D：見直しが必要）					
施設名	中学校区	建物名	代表 建築年	再配置 計画頁数	実施時期 (実施年度)	実施方法	進捗 状況	2024年度末 までの取組状況	今後の予定	2025年度 の取組予定
新知小学校	中部.	校舎 (13,14-2)	1976	60	短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	C	取組開始前	2028年度大規模改修実施 予定(外壁・屋上防水)	なし
		校舎(17)	1985		短期後半 (2022~2026)	・随時適切な修繕を行い現 状維持	B	取組開始前	随時適切な修繕を行い現状 維持	なし
		体育館 (21)	1994		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	C	取組開始前	2029年度長寿命化改修実 施予定(外壁・屋上防水・ 床)	なし
		校舎(22-1)	2002		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2030年度長寿命化改修実 施予定(外壁・屋上防水・ 床)	なし
		校舎(24)	2004		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2030年度長寿命化改修実 施予定(外壁・屋上防水・ 床)	なし
		校舎(27-1,27-2)	2005		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2030年度長寿命化改修実 施予定(外壁・屋上防水・ 床)	なし
		校舎(29)	2006		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2030年度長寿命化改修実 施予定(外壁・屋上防水・ 床)	なし
		校舎(32)	2019		長期後半 (2042~2046)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2030年度長寿命化改修実 施予定(外壁・屋上防水・ 床)	なし
		校舎(31)	2019		長期後半 (2042~2046)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2030年度長寿命化改修実 施予定(外壁・屋上防水・ 床)	なし
南粕谷小学校	旭南.	校舎(1,2-1,2-2)	1977	62	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修(長寿命化 1回目)	B	取組開始前	2026年度大規模改修実施 予定(外壁・屋上防水)	なし
		校舎(3)	1978		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修(長寿命化 1回目)	A	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画 的に実施	2025年度大規模改修実施 予定(外壁・屋上防水)
		体育館(6)	1979		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修(長寿命化 1回目)	A	2024年度長寿命化改修実 施(外壁・屋上防水・床・ LED・トイレ改修) いずれかの建物で「学校開放 用器具庫(南粕谷小)」の 受け入れを検討	長寿命化計画に沿って計画 的に実施	なし
旭東小学校	旭南.	校舎(1-1,1-2)	1981	62	中期後半 (2032~2036)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画 的に実施	なし
		校舎(2,3)	1981		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2026-27年度大規模改修 実施予定(外壁・屋上防水)	なし
		校舎(4)	1981		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2026-27年度大規模改修 実施予定(外壁・屋上防水)	なし
		校舎(5)	1981		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2026-27年度大規模改修 実施予定(外壁・屋上防水)	なし
		体育館(6)	1982		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2028年度長寿命化改修実 施予定(外壁・屋上防水・ 床)	なし
八幡中学校	八幡.	校舎(2-1~2-5)	1972	64	短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2021年度トイレ改修実施 2024年度大規模改修実施 (外壁・屋上防水)	長寿命化計画に沿って計画 的に実施	なし
		校舎(5-1,5-2)	1973		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画 的に実施	2025年度大規模改修実施 予定(外壁・屋上防水)
		校舎(5-4,5-5)	1973		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2020年度トイレ改修実施	長寿命化計画に沿って計画 的に実施	2025年度大規模改修実施 予定(外壁・屋上防水)
		校舎(5-3)	1980		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画 的に実施	2025年度大規模改修実施 予定(外壁・屋上防水)
		校舎(11-1)	1980		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	C	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画 的に実施	なし
		屋内運動場 (17)	2008		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2029年度長寿命化改修実 施(外壁・屋上防水・床・ LED・トイレ改修)	なし

					調査項目					
					進捗状況欄（Z：終了、A：予定より進んでいる、B：概ね計画どおり、C：遅れている、D：見直しが必要）					
施設名	中学校区	建物名	代表 建築年	再配置 計画頁数	実施時期 (実施年度)	実施方法	進捗 状況	2024年度末 までの取組状況	今後の予定	2025年度の取組予定
知多中学校	知多.	校舎(12-1)	1975	64	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2030年度大規模改修実施 予定(外壁・屋上防水)	なし
		校舎(19-1,19-2,20)	1980		中期後半 (2032~2036)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的 に実施	なし
		体育館(26-1,26-2)	2005		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2029年度長寿命化改修実 施(外壁・屋上防水・床・ LED・トイレ改修)	なし
		校舎(27-1,28)	2006		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的 に実施	なし
		校舎(29)	2007		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的 に実施	なし
		校舎(12-2,30)	2007		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的 に実施	なし
旭南中学校	旭南.	校舎(2-1,2-2,5)	1979	66	長期前半 (2037~2041)	・大規模改修 (長寿命化2回目)	B	2020年度トイレ改修実施、 大規模改修実施(外壁・屋 上防水)	長寿命化計画に沿って計画的 に実施	なし
		校舎(3,4-1,4-2)	1979		長期前半 (2037~2041)	・大規模改修 (長寿命化2回目)	B	2018年度大規模改修実施 (外壁・屋上防水) 2021年度トイレ改修実施	長寿命化計画に沿って計画的 に実施	なし
		校舎(1-2,8)	1979		長期前半 (2037~2041)	・大規模改修 (長寿命化2回目)	B	2017年度大規模改修実施 (外壁・屋上防水)	長寿命化計画に沿って計画的 に実施	なし
		体育館(7)	1979		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2023年度長寿命化改修実 施(外壁・屋上防水・床・ LED・トイレ)	長寿命化計画に沿って計画的 に実施	なし
東部中学校	東部.	校舎(1-1,1-2)	1982	66	短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2020年度、2022年度トイ レ改修実施	長寿命化計画に沿って計画的 に実施	2025年度大規模改修予定 (外壁・屋上防水)
		校舎(5-1,5-2,5-4)	1983		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2026年度長寿命化改修実 施予定(外壁・屋上防水・ 床)	なし
		体育館(5-3)	1983		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2026年度長寿命化改修実 施予定(外壁・屋上防水・ 床)	なし
中部中学校	中部.	校舎(1~4,5-1,5-2,6,10)	1985	68	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2020年度、2022年度トイ レ改修実施	2027年度大規模改修実 施予定(外壁・屋上防水)	なし
		体育館(9-3)	1985		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	2026年度長寿命化改修実 施予定(外壁・屋上防水・ 床)	なし
八幡給食センター	中部.	事務所・作業所	1980	70	長期前半 (2037~2041)	・民間へ代替(場所：未 定) ・現施設は廃止し、有効活 用(転用、売却等)を検討	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的 に実施	なし
梅が丘幼稚園	中部.	園舎	1979	72	短期後半 (2022~2026)	・増築及び大規模改修 (長寿命化)を実施し、 認定こども園化(場所：「現 在地」)	B	厨房棟の増設及び大規模改 修工事を実施 こども園化完了	随時、適切な修繕を行い長 寿命化を計る。	なし
東部幼稚園	東部.	園舎	1990	72	短期後半 (2022~2026)	・民営化し認定こども園化 (場所：「現在地」)	Z	2022年度に東部幼稚園閉 園	—	—

					調査項目					
					進捗状況欄（Z：終了、A：予定より進んでいる、B：概ね計画どおり、C：遅れている、D：見直しが必要）					
施設名	中学校区	建物名	代表 建築年	再配置 計画頁数	実施時期 (実施年度)	実施方法	進捗 状況	2024年度末 までの取組状況	今後の予定	2025年度の取組予定
新舞子保育園	旭南.	園舎	1970	74	短期後半 (2022~2026)	・廃止（解体）	Z	2022年度に取り壊し	—	—
		園舎	1974		中期後半 (2032~2036)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：未定) ・現施設は廃止し、有効活用 (転用、売却等)を検討	B	知多市保育所等再整備計 画2020を策定	民営化の具体的な方針及び 時期等を検討	なし
		園舎	1976		中期後半 (2032~2036)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：未定) ・現施設は廃止し、有効活用 (転用、売却等)を検討	B	知多市保育所等再整備計 画2020を策定	民営化の具体的な方針及び 時期等を検討	なし
		園舎	1979		中期後半 (2032~2036)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：未定) ・現施設は廃止し、有効活用 (転用、売却等)を検討	B	知多市保育所等再整備計 画2020を策定	民営化の具体的な方針及び 時期等を検討	なし
		園舎	2000		中期後半 (2032~2036)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：未定) ・現施設は廃止し、有効活用 (転用、売却等)を検討	B	知多市保育所等再整備計 画2020を策定	民営化の具体的な方針及び 時期等を検討	なし
		園舎			中期後半 (2032~2036)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：未定) ・現施設は廃止し、有効活用 (転用、売却等)を検討	B	知多市保育所等再整備計 画2020を策定	民営化の具体的な方針及び 時期等を検討	なし
		物置			中期後半 (2032~2036)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：未定) ・現施設は廃止し、有効活用 (転用、売却等)を検討	B	知多市保育所等再整備計 画2020を策定	民営化の具体的な方針及び 時期等を検討	なし
		渡り廊下			中期後半 (2032~2036)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：未定) ・現施設は廃止し、有効活用 (転用、売却等)を検討	B	知多市保育所等再整備計 画2020を策定	民営化の具体的な方針及び 時期等を検討	なし
日長保育園	知多.	園舎	1973	74	短期後半 (2022~2026)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：「旭北小学校区 内」) ・現施設は廃止し、有効活用 (転用等)を検討	B	2024年度に日長保育園閉 園	閉園した日長保育園の具体 的な活用方法を検討	左記に同じ
寺本保育園	八幡.	園舎	1974	74	中期前半 (2027~2031)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：未定) ・現施設は廃止（解体） し、土地は借地のため返還	B	知多市保育所等再整備計 画2020を策定。2024年度 に民営化に向け、業者の選 定、協定書の締結等を行っ た。	2027年4月開所に向け、 工事・協議等を実施 2027年度解体予定	三者協議を行う。施設整備 に向けた準備を行う。
		園舎	2006		中期前半 (2027~2031)					
つつじが丘保育園	八幡.	園舎	1975	76	長期前半 (2037~2041)	・建替え(場所：「未定」)	B	知多市保育所等再整備計 画2020を策定 2023年度に、大規模改修 工事（屋上防水、外壁改修 等）を実施	建替えの具体的な方針及び 時期等を検討	なし
日長台保育園	旭南.	園舎	1975	76	中期後半 (2032~2036)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：未定) ・現施設は廃止し、有効活用 (転用、売却等)を検討	B	知多市保育所等再整備計 画2020を策定	民営化の具体的な方針及び 時期等を検討	なし
		園舎	1977		中期後半 (2032~2036)					
岡田西保育園	知多.	園舎	1976	76	中期後半 (2032~2036)	・建替え(場所：「現在 地」)	B	知多市保育所等再整備計 画2020を策定 2024年度に、大規模修繕 工事（屋上防水、外壁改修 等）を実施	建替えの具体的な方針及び 時期等を検討	なし
新田保育園	東部.	東棟	1976	76	中期後半 (2032~2036)	・建替え(場所：「現在 地」)	B	知多市保育所等再整備計 画2020を策定	建替えの具体的な方針及び 時期等を検討	なし
		園舎	2003		中期後半 (2032~2036)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	知多市保育所等再整備計 画2020を策定	計画どおり実施する。	なし
新知保育園	中部.	園舎	1976	76	中期後半 (2032~2036)	・建替え(場所：「現在 地」)	B	知多市保育所等再整備計 画2020を策定	建替えの具体的な方針及び 時期等を検討	なし
		園舎	2010		長期前半 (2037~2041)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	知多市保育所等再整備計 画2020を策定	計画どおり実施する。	なし
南粕谷保育園	旭南.	園舎	1977	78	長期前半 (2037~2041)	・移転建て替え(場所：未 定)	B	知多市保育所等再整備計 画2020を策定	建替えの具体的な方針及び 時期等を検討	なし

					調査項目					
					進捗状況欄（Z：終了、A：予定より進んでいる、B：概ね計画どおり、C：遅れている、D：見直しが必要）					
施設名	中学校区	建物名	代表 建築年	再配置 計画頁数	実施時期 (実施年度)	実施方法	進捗 状況	2024年度末 までの取組状況	今後の予定	2025年度の取組予定
八幡保育園	八幡	園舎	1981	78	中期後半 (2032~2036)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：未定)	B	知多市保育所等再整備計 画2020を策定	民営化の具体的な方針及び 時期等を検討	なし
佐布里保育園	中部	園舎	1994	78	中期前半 (2027~2031)	・民間保育所を誘致(現施 設を再利用)	B	知多市保育所等再整備計 画2020を策定	民営化の具体的な方針及び 時期等を検討	左記に同じ
つつじが丘放課 後児童クラブ	八幡	放課後児童 クラブ	2007	80	中期前半 (2027~2031)	・「つつじが丘小学校」へ集 約化 ・現施設は廃止(解体)	B	取組開始前	計画どおりに実施できるよう関 係課と調整する。	なし
新知放課後子 ども総合プラン施 設	中部	放課後子ども 総合プラン施 設	2012	80	長期後半 (2042~2046)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	計画どおり実施できるよう関 係課と調整する。	なし
こども未来館	旭南	集会所	1995	82	短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2023年度に建屋屋根防水 改修工事を実施	長寿命化計画に沿って計画 的に実施	吸水性冷温機更新工事を 実施
児童センター	中部	福祉集会所	1999	82	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	中部公民館に同じ	中部公民館に同じ	中部公民館に同じ
子育て総合支 援センター	知多	子育て総合 支援センター	2013	82	長期前半 (2037~2041)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画 的に実施	なし
やまもも園	知多	園舎	1979	82	長期前半 (2037~2041)	・大規模改修 (長寿命化)	B	知多市保育所等再整備計 画2020を策定 改修工事設計（屋上防水、 外壁塗装等）を実施	大規模改修工事実施（屋 上防水、外壁改修等）	左記に同じ
障がい児相談支 援事業所	中部	事務所		82	短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	保健センターに同じ	保健センターに同じ	保健センターに同じ
八幡福祉会館	八幡	福祉会館	1974	84	短期後半 (2022~2026)	・2023年度末に現施設は 廃止(解体)し、土地は借 用のため返還	Z	2023年度末に閉館 建物を解体し、土地を返還 済み	—	—
東部福祉会館	東部	福祉会館	1990	84	短期後半 (2022~2026)	・他施設への集約化を 含め、施設のあり方につ いて見直しを検討	B	2021年度に温浴施設廃止 2026年度末の閉館を決定	説明会など閉館に向けた準 備・調整を実施 建物の今後について検討	左記に同じ
岡田福祉会館	知多	福祉会館	1993	84	短期後半 (2022~2026)	・他施設への集約化を 含め、施設のあり方につ いて見直しを検討	B	2026年度末の閉館を決定	説明会など閉館に向けた準 備・調整を実施 建物の今後について検討	左記に同じ
老人福祉セン ター	旭南	事務所	1982	86	短期後半 (2022~2026)	・他施設への集約化を 含め、施設のあり方につ いて見直しを検討	B	2021年度に温浴施設廃止 2026年度末の閉館を決定	説明会など閉館に向けた準 備・調整を実施 建物の今後について検討	左記に同じ
在宅ケアセンター	中部	事務所	2006	86	中期後半 (2032~2036)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	保健センターに同じ	保健センターに同じ	保健センターに同じ
障がい者活動セ ンターやまもも第 2	旭南	園舎	2008	88	長期前半 (2037~2041)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2023年度に空調設備を一 部更新 2024年度に自動手指洗浄 機の修繕を実施	計画どおり実施する。	玄関自動扉の修繕及び会議 室壁面の一部修繕とクロス張 替を実施予定
保健センター	中部	事務所	2006	90	中期後半 (2032~2036)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	計画どおり実施する。	なし
福祉活動セン ター	中部	福祉集会所	1992	92	短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2023年度に非常灯設備の 取替修繕を実施 2024年度にシャワートイレ1 か所の修繕を実施	計画どおり実施する。	排煙ラック及び多目的トイレ の便座取替修繕を実施予定
休日診療所	中部	診療所	2006	94	中期後半 (2032~2036)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	計画どおり実施する。	なし
市役所本庁舎	八幡	事務所	1969	96	中期前半 (2027~2031)	・建替え(場所：「朝倉駅 周辺」)	B	実施設計を完了し、施工業 者と契約を締結	2027年度の移転に向けて、 工事、移転検討を順次進め ていく。	建設工事、移転計画検討等
消防本部・消防 署	中部	事務所・車庫	1981	98	中期後半 (2032~2036)	・移転検討(場所：「日長 地内」) ・現施設は有効活用(転 用、売却等)を検討	B	取組開始前	現状を維持するため随時適 切な修繕を実施するとともに、 移転を検討するにあたり、関 係課等と調整する。	適正配置の方針に関する内 部検討を開始
消防署旭出張 所	旭南	事務所・車庫	1975	98	中期後半 (2032~2036)	・移転検討(場所：「日長 地内」) ・現施設は有効活用(転 用、売却等)を検討	B	取組開始前	現状を維持するため随時適 切な修繕を実施するとともに、 移転を検討するにあたり、関 係課等と調整する。	適正配置の方針に関する内 部検討を開始
消防署八幡出 張所	八幡	事務所・車庫	2005	98	中期後半 (2032~2036)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	現状を維持するため随時適 切な修繕を実施する。	なし

					調査項目					
					進捗状況欄（Z：終了、A：予定より進んでいる、B：概ね計画どおり、C：遅れている、D：見直しが必要）					
施設名	中学校区	建物名	代表建築年	再配置計画頁数	実施時期(実施年度)	実施方法	進捗状況	2024年度末までの取組状況	今後の予定	2025年度取組予定
消防団第2分団車庫	中部	車庫	1925	98	中期前半(2027~2031)	・「消防団第2分団詰所」へ集約化 ・現施設は廃止し、有効活用(転用、売却等)を検討	A	取組開始前	老朽化が著しいため、前倒しで解体を行うこととし、関係課と時期等を調整する。	2026年度の解体を目指し、車両の移動、地区との調整を実施し、事業計画に解体費用を計上中
消防団第2分団詰所	中部	詰所	1980	100	中期前半(2027~2031)	・大規模改修 ・「消防団第2分団車庫」を受け入れ	B	取組開始前	現状を維持するため随時適切な修繕を実施するとともに、複合化するにあたり、関係課等と調整する。	なし
消防団第3分団詰所	知多	車庫・詰所	1985	100	中期前半(2027~2031)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	取組開始前	現状を維持するため随時適切な修繕を実施する。	なし
消防団第1分団詰所	八幡	詰所	1997	100	中期前半(2027~2031)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	取組開始前	現状を維持するため随時適切な修繕を実施する。	なし
消防団第4分団詰所	知多	車庫・詰所	2007	100	長期前半(2037~2041)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	取組開始前	現状を維持するため随時適切な修繕を実施する。	なし
消防団第5分団詰所	旭南	車庫・詰所	2015	100	長期後半(2042~2046)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	取組開始前	現状を維持するため随時適切な修繕を実施する。	なし
岡田まちづくりセンター	知多	事務所	1965	102	中期前半(2027~2031)	・建替え(場所:「現在地」) ・「岡田コミュニティルーム」を受け入れ	B	取組開始前	地域と協議を開始するため、準備を進める。	関係課と協議を進める。
		事務所	1970		中期前半(2027~2031)	・「高齢者能力活用会館(貸室機能)」を受け入れ	B	取組開始前	地域と協議を開始するため、準備を進める。	関係課と協議を進める。
		事務所	1981		中期前半(2027~2031)	・「岡田福祉会館」を受け入れを検討	B	取組開始前	地域と協議を開始するため、準備を進める。	関係課と協議を進める。
旭まちづくりセンター	旭南	事務所	1970	102	中期後半(2032~2036)	・建替え(場所:「未定」) ・「旭南コミュニティルーム」を受け入れ	B	取組開始前	地域と協議を開始するため、準備を進める。	なし
東部まちづくりセンター	東部	事務所	1978	102	長期前半(2037~2041)	・建替え(場所:「現在地」) ・「東部コミュニティルーム」を受け入れ	B	取組開始前	地域と協議を開始するため、準備を進める。	なし
大興寺まちづくりセンター	旭南	事務所	1979	102	長期前半(2037~2041)	・集会施設として規模を見直し、建替え(場所:「現在地」)	B	取組開始前	地域と協議を開始するため、準備を進める。	なし
旭水防倉庫	旭南	倉庫	1979	104	短期後半(2022~2026)	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を行っている。	随時適切な修繕を行う。	左記に同じ
東部水防倉庫	東部	倉庫	1980	104	短期後半(2022~2026)	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を行っている。	随時適切な修繕を行う。	左記に同じ
緑町水防倉庫	八幡	倉庫	1981	104	短期後半(2022~2026)	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を行っている。	随時適切な修繕を行う。	左記に同じ
岡田水防倉庫	知多	倉庫	1982	104	短期後半(2022~2026)	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を行っている。	随時適切な修繕を行う。	左記に同じ
八幡水防倉庫	八幡	倉庫	1983	104	短期後半(2022~2026)	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を行っている。	随時適切な修繕を行う。	左記に同じ
備蓄倉庫(八幡)	東部	倉庫	1997	104	短期後半(2022~2026)	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	年1回程度の点検と適宜修繕を行い、施設の長寿命化を図っている。	定期点検及び台風後等随時点検により必要な修繕を行う。	左記に同じ
備蓄倉庫(岡田)	知多	倉庫	1997	104	短期後半(2022~2026)	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	年1回程度の点検と適宜修繕を行い、施設の長寿命化を図っている。	定期点検及び台風後等随時点検により必要な修繕を行う。	左記に同じ
備蓄倉庫(新舞子)	旭南	倉庫	1997	104	短期後半(2022~2026)	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	年1回程度の点検と適宜修繕を行い、施設の長寿命化を図っている。	定期点検及び台風後等随時点検により必要な修繕を行う。	左記に同じ
備蓄倉庫(新知東町)	中部	倉庫	2015	104	短期後半(2022~2026)	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	年1回程度の点検と適宜修繕を行い、施設の長寿命化を図っている。	定期点検及び台風後等随時点検により必要な修繕を行う。	左記に同じ

					調査項目					
					進捗状況欄（Z：終了、A：予定より進んでいる、B：概ね計画どおり、C：遅れている、D：見直しが必要）					
施設名	中学校区	建物名	代表 建築年	再配置 計画頁数	実施時期 (実施年度)	実施方法	進捗 状況	2024年度末 までの取組状況	今後の予定	2025年度 の取組予定
市営緑ヶ丘住宅	知多.	共同住宅D棟	1979	106	短期後半 (2022~2026)	・計画的な修繕・大規模改修を行い、長寿命化	B	2021年度に外壁及び排水設備改修工事を実施 2023年度に量水器及び集中検針盤取替工事を実施	計画的な修繕・大規模改修を行い、長寿命化	なし
		共同住宅A棟	1980		短期後半 (2022~2026)	・計画的な修繕・大規模改修を行い、長寿命化	B	2022年度に外壁及び排水設備改修工事、量水器及び集中検針盤の取替工事を実施	計画的な修繕・大規模改修を行い、長寿命化	なし
		共同住宅C棟	1982		短期後半 (2022~2026)	・計画的な修繕・大規模改修を行い、長寿命化	B	2019年度に屋上防水改修工事を実施 2024年度に外壁及び排水設備改修工事を実施	計画的な修繕・大規模改修を行い、長寿命化	量水器の取替工事を実施
		共同住宅B棟	1983		短期後半 (2022~2026)	・計画的な修繕・大規模改修を行い、長寿命化	B	2020年度に屋上防水改修工事を実施	2026年度に量水器の取替工事を実施予定	外壁及び排水設備改修工事を実施
市営猿田住宅	知多.	共同住宅A棟	1996	106	短期後半 (2022~2026)	・計画的な修繕・大規模改修を行い、長寿命化	B	取組開始前	2026年度に外壁改修工事を実施予定	なし
		共同住宅B棟	1999		短期後半 (2022~2026)	・計画的な修繕・大規模改修を行い、長寿命化	C	取組開始前	2029年度に外壁改修工事を実施予定	なし
リサイクルプラザ	校区外	事務室・作業所	1994	108	短期後半 (2022~2026)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	2021年度に内部改修及び屋上防水工事を実施 2024年度に外壁改修工事を実施	適切に施設の維持管理を行う。	なし
		事務所棟			短期前半 (2017~2021)	・増築 ・「清掃センター」の管理棟廃止に伴い、一部機能受け入れ	B	2021年度に事務所棟、車庫棟の新築工事が終了し、ごみ対策課の事務所機能を受入れ	適切に施設の維持管理を行う。	なし
清掃センター	校区外	工場棟・管理棟	2003	108	短期後半 (2022~2026)	・2024年度に現施設全体を廃止	B	2021年度に管理棟を廃止し、ごみ対策課の事務所機能をリサイクルプラザに移転 西知多グリーンセンターの整備、運営方法等について継続して調整をした。 2023年度に清掃センターの稼働を終了	西知多グリーンセンターの運営方法等について、西知多医療厚生組合及び東海市と調整を継続する。 施設廃止後、2025~2026年度に施設を解体予定	清掃センター解体工事を実施
東鴻之巣最終処分場	八幡.	事務所・作業所	2009	108	長期前半 (2037~2041)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	今後の維持管理のあり方について検討した。	適切に施設の維持管理を行い、今後の維持管理のあり方について検討	引き続き今後の維持管理のあり方について検討
新舞子海岸公衆便所	知多.	トイレ	1991	110	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修(長寿命化1回目)	B	取組開始前	外壁塗装等の修繕工事により、長寿命化を図るとともに、和式トイレから洋式トイレへの改修を実施予定	なし
日長公衆便所	知多.	トイレ	1992	110	短期後半 (2022~2026)	・建替え(場所：「現在地」)	B	取組開始前	関係機関と協議し、建替えの必要性を検討	左記に同じ
長浦公衆便所	知多.	トイレ	2004	110	中期後半 (2032~2036)	・建替え(場所：「現在地」)	B	取組開始前	建替えに向け、関係機関と協議を開始するため準備を進める。	なし
熱田山駐車場	中部.	トイレ	1996	110	中期前半 (2027~2031)	・建替え(場所：「現在地」)	B	取組開始前	計画どおり実施予定	なし
佐布里パークロード(もやいこ広場)	八幡.	トイレ	1993	110	中期前半 (2027~2031)	・建替え(場所：「現在地」)	B	取組開始前	計画どおり実施予定	なし
新舞子駅前第1自転車駐車場	旭南.	管理棟	2004	112	中期後半 (2032~2036)	・建替え(場所：「現在地」)	B	取組開始前	計画通り実施する。	なし
知多斎場	旭南.	斎場	1977	112	短期後半 (2022~2026)	・広域化の手法を検討	B	広域化の手法を検討	左記に同じ	左記に同じ
旭倉庫	旭南.	倉庫	1900	112	中期後半 (2032~2036)	・廃止(解体)	A	解体工事の費用を2025年度予算に計上	解体を実施	解体工事を施工
岡田倉庫	知多.	倉庫	1900	112	中期前半 (2027~2031)	・廃止(解体)	B	取組開始前	解体に向け、関係課と時期等を調整	なし
大気汚染測定所(岡田)	知多.	計測室	1976	112	中期後半 (2032~2036)	・建替え(場所：「現在地」)	D	取組開始前	現状を維持するため随時適切な修繕を実施する。 現状を維持できなくなった場合は施設の必要性について再検討する。	左記に同じ

					調査項目					
					進捗状況欄（Z：終了、A：予定より進んでいる、B：概ね計画どおり、C：遅れている、D：見直しが必要）					
施設名	中学校区	建物名	代表 建築年	再配置 計画頁数	実施時期 (実施年度)	実施方法	進捗 状況	2024年度末 までの取組状況	今後の予定	2025年度の取組予定
大気汚染測定所（八幡東）	東部	計測室	1976	112	中期後半 (2032～2036)	・建替え(場所:「現在地」)	D	取組開始前	現状を維持するため随時適切な修繕を実施する。 現状を維持できなくなった場合は施設の必要性について再検討する。	左記に同じ
ハジカミほ場	旭南	倉庫兼事務所	1994	112	短期後半 (2022～2026)	・移設(場所:「隣地」)	B	2023年度に市有地内での移転を実施	随時、適切な修繕等を実施する。	左記に同じ
旧新舞子海水浴場	旭南	トイレ	1987	112	短期後半 (2022～2026)	・大規模改修	B	2023年度に改修工事を実施	随時、適切な修繕等を実施する。	左記に同じ
		詰所・物置	1995		中期前半 (2027～2031)	・廃止(解体)	Z	2024年度に解体済み	—	—
大草排水機場	旭南	ポンプ室	2000	112	中期前半 (2027～2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2023～2024年度にわたりポンプ2基のオーバーホール、電気盤及び操作盤の更新を実施 ストックマネジメント計画策定のための健全度評価を実施	県営事業によるエンジン等老朽化施設の改修へ向け、関係団体等と協議 2025～2028年度にわたり、エンジン更新、屋上防水その他各種機器の改修を予定	2024年度に実施した健全度評価を踏まえ、ストックマネジメント計画を策定 計画に沿った施設の改修事業の採択に向け関係団体等と協議
岡田中央公園	知多	トイレ	1996	114	短期後半 (2022～2026)	・現状を維持するため随時適切な修繕を実施 ・現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	B	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	現状を維持するため随時適切な修繕を実施 現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	現状を維持するため随時適切な修繕を実施
長浦公園	知多	トイレ	2003	114	短期後半 (2022～2026)	・現状を維持するため随時適切な修繕を実施 ・現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	B	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	現状を維持するため随時適切な修繕を実施 現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	現状を維持するため随時適切な修繕を実施
寺本新町1号公園	八幡	トイレ	2003	114	短期後半 (2022～2026)	・現状を維持するため随時適切な修繕を実施 ・現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	B	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	現状を維持するため随時適切な修繕を実施 現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	現状を維持するため随時適切な修繕を実施
古見公園	中部	トイレ	2004	114	短期後半 (2022～2026)	・現状を維持するため随時適切な修繕を実施 ・現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	B	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	現状を維持するため随時適切な修繕を実施 現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	現状を維持するため随時適切な修繕を実施
にしの台2号公園	中部	トイレ	2004	114	短期後半 (2022～2026)	・現状を維持するため随時適切な修繕を実施 ・現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	B	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	現状を維持するため随時適切な修繕を実施 現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	現状を維持するため随時適切な修繕を実施
粕谷台6号公園	旭南	トイレ	2011	116	短期後半 (2022～2026)	・現状を維持するため随時適切な修繕を実施 ・現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	B	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	現状を維持するため随時適切な修繕を実施 現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	現状を維持するため随時適切な修繕を実施
大草公園	旭南	展望台	1978	116	短期後半 (2022～2026)	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を実施	随時適切な修繕を行い長寿命化	随時適切な修繕を実施
新知東町2号公園	中部	トイレ	2000	116	短期後半 (2022～2026)	・現状を維持するため随時適切な修繕を実施 ・現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	B	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	現状を維持するため随時適切な修繕を実施 現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	現状を維持するため随時適切な修繕を実施
つづじが丘公園	八幡	トイレ	2002	116	短期後半 (2022～2026)	・現状を維持するため随時適切な修繕を実施 ・現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	B	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	現状を維持するため随時適切な修繕を実施 現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	現状を維持するため随時適切な修繕を実施
七曲公園	八幡	事務所	1988	116	短期後半 (2022～2026)	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を実施	随時適切な修繕を行い長寿命化	随時適切な修繕を実施
知多運動公園野球場	八幡	本部席	1978	116	短期後半 (2022～2026)	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を実施	随時適切な修繕を行い長寿命化	随時適切な修繕を実施
知多運動公園クラブハウス	八幡	クラブハウス	1978	116	短期後半 (2022～2026)	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を実施	随時適切な修繕を行い長寿命化	随時適切な修繕を実施

					調査項目					
					進捗状況欄（Z：終了、A：予定より進んでいる、B：概ね計画どおり、C：遅れている、D：見直しが必要）					
施設名	中学校区	建物名	代表 建築年	再配置 計画頁数	実施時期 (実施年度)	実施方法	進捗 状況	2024年度末 までの取組状況	今後の予定	2025年度 の取組予定
知多運動公園 陸上競技場器 具庫	八幡	倉庫	1983	116	短期後半 (2022~2026)	・随時適切な修繕を行い長 寿命化	B	随時適切な修繕を実施	随時適切な修繕を行い長寿 命化	随時適切な修繕を実施
知多運動公園 陸上競技場	八幡	スタンド	1984	116	短期後半 (2022~2026)	・随時適切な修繕を行い長 寿命化	B	随時適切な修繕を実施	随時適切な修繕を行い長寿 命化	随時適切な修繕を実施
旭公園	旭南	体育館	1989	116	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	随時適切な修繕を実施	長寿命化に向けた大規模改 修を実施予定 (長寿命化1回目)	随時適切な修繕を実施
佐布里緑と花の ふれあい公園	中部	展示場・管理 棟・温室など	2000	118	短期後半 (2022~2026)	・随時適切な修繕を行い長 寿命化	B	随時適切な修繕を実施	随時適切な修繕を行い長寿 命化	随時適切な修繕を実施
知多墓園	旭南	展望塔	1985	118	短期後半 (2022~2026)	・現状を維持するため随時 適切な修繕を実施 ・現状を維持できなくなった 場合は展望塔の廃止を検 討(公園は存続) ・令和8年度までに広域化 の手法を検討	B	随時適切な修繕を実施	現状を維持するため随時適 切な修繕を実施予定 現状を維持できなくなった場 合は展望塔の廃止を検討 (公園は存続)	現状を維持するため随時適 切な修繕を実施
朝倉駅東公園	中部	トイレ	1993	118	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	随時適切な修繕を実施	長寿命化に向けた大規模改 修を実施予定 (長寿命化1回目)	なし
姥山広場	旭南	トイレ	2000	118	短期後半 (2022~2026)	・現状を維持するため随時 適切な修繕を実施 ・現状を維持できなくなった 場合はトイレの廃止を検討 (公園は存続)	B	随時適切な修繕を実施	現状を維持するため随時適 切な修繕を実施予定 現状を維持できなくなった場 合はトイレの廃止を検討(公 園は存続)	現状を維持するため随時適 切な修繕を実施