

調査項目					進捗状況欄（Z：終了、A：予定より進んでいる、B：概ね計画どおり、C：遅れている、D：見直しが必要）					
施設名	中学校区	建物名	代表建築年	再配置計画頁数	実施時期（実施年度）	実施方法	進捗状況	2023年度末までの取組状況	今後の予定	2024年度の取組予定
旭南コミュニティルーム	旭南	集会所	1974	36	中期後半（2032～2036）	・「旭まちづくりセンター」へ集約化 ・現施設は廃止（解体）	B	取組開始前	地域と協議を開始するため、準備を進める。	なし
新知コミュニティルーム	中部	集会所	1976	36	短期後半（2022～2026）	・移転検討（場所：未定）	C	取組開始前	移転に向け、関係課及び地域との協議を開始する。	左記に同じ
岡田コミュニティルーム	知多	集会所	1977	36	中期前半（2027～2031）	・「岡田まちづくりセンター」へ集約化 ・現施設は廃止（解体）	B	取組開始前	地域と協議を開始するため、準備を進める。	なし
南粕谷コミュニティルーム	旭南	集会所	1977	36	短期後半（2022～2026）	・移転検討（場所：未定）	C	取組開始前	移転に向け、関係課及び地域との協議を開始する。	左記に同じ
旭北コミュニティルーム	知多	集会所	1979	36	長期前半（2037～2041）	・移転検討（場所：未定）	B	取組開始前	移転に向け、関係課及び地域との協議を開始するため、準備を進める。	なし
東部コミュニティルーム	東部	集会所	1980	36	長期前半（2037～2041）	・「東部まちづくりセンター」へ集約化 ・現施設は廃止（解体）	B	東部まちづくりセンターのコミュニティセンター移行とともに統合するよう、地域と協議を行った。	地域と協議を開始するため、準備を進める。	なし
つづしが丘コミュニティセンター	八幡	集会所	1982	38	短期後半（2022～2026）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	大規模改修に向け、改修内容を精査するとともに、指定管理者との協議を開始する。	左記に同じ
八幡コミュニティセンター	八幡	集会所	1971	38	中期前半（2027～2031）	・「青少年会館」へ集約化を検討 ・現施設は廃止（解体）し、土地は借用のため返還	B	地域が指定管理者となり、2020年10月に八幡コミュニティセンターへ移行した。	地域と協議を継続して行っていく。	なし
佐布里ダム記念館	中部	集会所	1965	38	中期前半（2027～2031）	・集会施設として規模を見直し、建替え（場所：「現在地」）	B	取組開始前	建替えに向け、地域と協議を開始するため、準備を進める。	なし
旭桃記念館	旭南	集会所	1998	38	中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	大規模改修に向け、改修内容を精査するとともに、指定管理者との協議を開始するため、準備を進める。	なし
市民活動センター	八幡	事務所	1982	38	短期後半（2022～2026）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	施設の管理運営方法について、入居団体と協議を行った。	外壁等改修工事を実施予定	改修に向けて準備を進める。
青少年会館	八幡	集会所	1998	38	中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目） ・「八幡コミュニティセンター」受入れについて検討	B	2023年度に空調機全面改修工事を実施	「八幡コミュニティセンター」受け入れについて関係課と調整する。	なし
男女共同参画センター	中部	集会所	1999	38	中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	中部公民館に同じ	中部公民館に同じ	中部公民館に同じ
勤労文化会館	八幡	会館	1985	40	中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	長寿命化に向けて必要な修繕、工事等の実施	長寿命化に向けた大規模改修を実施予定	改修に向けて準備を進める。
中央図書館	知多	図書館	1979	42	中期前半（2027～2031）	・移転（場所：「朝倉駅周辺」）	B	朝倉駅周辺整備事業が再開されたことに伴い、図書館の整備手法について検討をした。	新図書館の整備手法について、基本計画に沿った検討を実施予定	左記に同じ
歴史民俗博物館	八幡	展示場（旧館）	1977	44	中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化）	B	長寿命化に向けて必要な修繕等の実施	長寿命化に向けた大規模改修を実施予定	改修に向けて準備を進める。
		展示場（新館）	1998		中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	長寿命化に向けて必要な修繕等の実施	長寿命化に向けた大規模改修を実施予定	改修に向けて準備を進める。
中部公民館	中部	公民館	1999	44	中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	2020年度に空調設備改修工事を実施するなど、長寿命化に向けて必要な修繕等を行った。 大規模改修内容を検討した。	長寿命化に向けた大規模改修を実施予定	改修に向けて準備を進める。
新田プール	東部	更衣室	1974	46	短期後半（2022～2026）	・健康増進施設の運営開始に併せて、2023年度末に廃止	Z	2023年度に新田プール閉所	なし	なし
		プール	1974		短期後半（2022～2026）					
岡田プール	知多	管理棟	1998	48	短期後半（2022～2026）	・健康増進施設の運営開始に併せて、2023年度末に廃止	Z	2023年度に岡田プール閉所	なし	なし
		プール	1998		短期後半（2022～2026）					
市民体育館	八幡	体育館	1977	48	長期前半（2037～2041）	・設備や規模を見直し、建替え（場所：「現在地」） ・会議室機能は、近隣他施設で受け入れ	B	取組開始前	実施に向け関係機関と調整するため準備を進める。	なし
旭南小クラブハウス	旭南	クラブハウス	1976	48	中期前半（2027～2031）	・「旭南小学校」へ集約化 ・現施設は廃止（解体）	B	取組開始前	実施に向け関係機関と調整するため準備を進める。	なし
学校開放用器具庫（南粕谷小）	旭南	倉庫	1985	48	中期前半（2027～2031）	・「南粕谷小学校」へ集約化 ・現施設は廃止（解体）	B	取組開始前	実施に向け関係機関と調整するため準備を進める。	なし

					調査項目					
					進捗状況欄（Z：終了、A：予定より進んでいる、B：概ね計画どおり、C：遅れている、D：見直しが必要）					
施設名	中学校区	建物名	代表建築年	再配置計画頁数	実施時期（実施年度）	実施方法	進捗状況	2023年度末までの取組状況	今後の予定	2024年度取組予定
高齢者能力活用会館	知多.	事務所・作業所	1964	50	中期前半 (2027~2031)	・貸室機能：「岡田まちづくりセンター」へ集約化 ・事業用機能：移転(場所：未定) ・現施設は廃止し、有効活用(売却)を検討	B	取組開始前	関係機関と調整し、貸室機能のあり方、事業用機能について検討する。	事業用機能の移転先及び現施設廃止後の活用方法を検討
岡田小学校	知多.	校舎	1970	52	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎	1974		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎	1977		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		体育館	1986		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化改修実施予定 (外壁・屋上防水・床)	なし
		校舎	2008		中期後半 (2032~2036)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
佐布里小学校	中部.	校舎	1970	54	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化改修実施予定(外壁・屋上防水)	なし
		校舎	1979		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化改修実施予定(外壁・屋上防水)	なし
		校舎	1979		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化改修実施予定(外壁・屋上防水)	なし
		体育館	1980		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2022年度に長寿命化改修実施(外壁・屋上防水・床・LED)	長寿命化計画に沿って計画的に実施	トイレ改修実施
		校舎	1985		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化改修実施予定(外壁・屋上防水)	なし
旭北小学校	知多.	校舎	1971	54	短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2022年度に大規模改修実施(外壁・屋上防水)	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎	1972		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2023年度に大規模改修実施(外壁・屋上防水)	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎	1972		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2022年度に大規模改修実施(外壁・屋上防水)	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		体育館	1975		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2022年度にトイレ改修実施	長寿命化計画に沿って計画的に実施	長寿命化改修実施(外壁・屋上防水・床・LED)
		校舎	1975		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2023年度に大規模改修実施(外壁・屋上防水)	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎	1978		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2022年度に大規模改修実施(外壁・屋上防水)	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
旭南小学校	旭南.	校舎	1971	56	短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	大規模改修実施予定(外壁・屋上防水) いずれかの建物で「旭南小クラブハウス」の受入れを検討	なし
		校舎	1973		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	大規模改修実施予定(外壁・屋上防水) いずれかの建物で「旭南小クラブハウス」の受入れを検討	なし
		校舎	1975		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	大規模改修実施予定(外壁・屋上防水) いずれかの建物で「旭南小クラブハウス」の受入れを検討	なし
		校舎	1976		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	大規模改修実施予定(外壁・屋上防水) いずれかの建物で「旭南小クラブハウス」の受入れを検討	なし
		校舎	1976		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	大規模改修実施予定(外壁・屋上防水)	なし
		体育館	2002		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
八幡小学校	八幡.	校舎	1971	56	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎	1981		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎	1993		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		体育館	2000		短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	C	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎	2009		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎	2010		中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし

					調査項目					
					進捗状況欄（Z：終了、A：予定より進んでいる、B：概ね計画どおり、C：遅れている、D：見直しが必要）					
施設名	中学校区	建物名	代表建築年	再配置計画頁数	実施時期（実施年度）	実施方法	進捗状況	2023年度末までの取組状況	今後の予定	2024年度の取組予定
つつじが丘小学校	八幡	校舎	1972	58	中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	大規模改修実施予定（外壁・屋上防水） いずれかの建物で「つつじが丘放課後児童クラブ」を受入れ	なし
		校舎	1973		中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	大規模改修実施予定（外壁・屋上防水） いずれかの建物で「つつじが丘放課後児童クラブ」を受入れ	なし
		体育館	1976		中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	2022年度にトイレ改修実施	長寿命化改修実施予定（外壁・屋上防水・床）	なし
		校舎	1977		中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	大規模改修実施予定（外壁・屋上防水） いずれかの建物で「つつじが丘放課後児童クラブ」を受入れ	なし
		校舎	1980		中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	大規模改修実施予定（外壁・屋上防水） いずれかの建物で「つつじが丘放課後児童クラブ」を受入れ	なし
新田小学校	東部	校舎	1975	58	中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎	1977		中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎	1984		中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎	1991		短期後半（2022～2026）	・随時適切な修繕を行い現状維持	B	随時適切な修繕を行い現状維持	随時適切な修繕を行い現状維持	随時適切な修繕を行い現状維持
		体育館	1996		中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎	2009		中期後半（2032～2036）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎	2009		中期後半（2032～2036）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
新知小学校	中部	校舎	1976	60	短期後半（2022～2026）	・大規模改修（長寿命化1回目）	C	取組開始前	大規模改修実施予定（外壁・屋上防水のみ）	なし
		校舎	1985		短期後半（2022～2026）	・随時適切な修繕を行い現状維持	B	随時適切な修繕を行い現状維持	随時適切な修繕を行い現状維持	随時適切な修繕を行い現状維持
		体育館	1994		短期後半（2022～2026）	・大規模改修（長寿命化1回目）	C	取組開始前	長寿命化改修実施予定	なし
		校舎	2002		中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎	2004		中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎	2005		中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎	2006		中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎	2019		長期後半（2042～2046）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
		校舎	2019		長期後半（2042～2046）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
南粕谷小学校	旭南	校舎	1977	62	中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	いずれかの建物で「学校開放用器具庫（南粕谷小）」の受入れを検討	なし
		校舎	1978		中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	大規模改修実施予定（外壁・屋上防水） いずれかの建物で「学校開放用器具庫（南粕谷小）」の受入れを検討	なし
		体育館	1979		短期後半（2022～2026）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施 いずれかの建物で「学校開放用器具庫（南粕谷小）」の受入れを検討	長寿命化改修実施（外壁・屋上防水・床・LED・トイレ改修）

					調査項目						
					進捗状況欄（Z：終了、A：予定より進んでいる、B：概ね計画どおり、C：遅れている、D：見直しが必要）						
施設名	中学校区	建物名	代表建築年	再配置計画頁数	実施時期（実施年度）	実施方法	進捗状況	2023年度末までの取組状況	今後の予定	2024年度の取組予定	
旭東小学校	旭南.	校舎	1981	62	中期後半 (2032～2036)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし	
		校舎	1981		中期前半 (2027～2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし	
		校舎	1981		中期前半 (2027～2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし	
		校舎	1981		中期前半 (2027～2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし	
		体育館	1982		中期前半 (2027～2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化改修実施予定	トイレ改修実施	
八幡中学校	八幡.	校舎	1972	64	短期後半 (2022～2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2021年度にトイレ改修実施	長寿命化計画に沿って計画的に実施	大規模改修実施(外壁・屋上防水)	
		校舎	1973		短期後半 (2022～2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	大規模改修実施予定(外壁・屋上防水)	なし	
		校舎	1973		短期後半 (2022～2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2020年度にトイレ改修実施	大規模改修実施予定(外壁・屋上防水)	なし	
		校舎	1980		短期後半 (2022～2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	大規模改修実施予定(外壁・屋上防水)	なし	
		校舎	1980		短期後半 (2022～2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	C	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし	
		屋内運動場	2008		中期前半 (2027～2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし	
知多中学校	知多.	校舎	1975	64	中期前半 (2027～2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし	
		校舎	1980		中期後半 (2032～2036)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし	
		体育館	2005		中期前半 (2027～2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし	
		校舎	2006		中期前半 (2027～2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし	
		校舎	2007		中期前半 (2027～2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし	
		校舎	2007		中期前半 (2027～2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし	
旭南中学校	旭南.	校舎	1979	66	長期前半 (2037～2041)	・大規模改修 (長寿命化2回目)	B	2020年度にトイレ改修実施、大規模改修実施(外壁・屋上防水)	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし	
		校舎	1979		長期前半 (2037～2041)	・大規模改修 (長寿命化2回目)	B	2018年度に大規模改修実施((外壁・屋上防水) 2021年度にトイレ改修実施	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし	
		校舎	1979		長期前半 (2037～2041)	・大規模改修 (長寿命化2回目)	B	2017年度に大規模改修実施(外壁・屋上防水)	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし	
		体育館	1979		短期後半 (2022～2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2023年度に長寿命化改修実施(外壁・屋上防水・床・LED・トイレ)	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし	
東部中学校	東部.	校舎	1982	66	短期後半 (2022～2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2020年度及び2022年度にトイレ改修実施	大規模改修予定(外壁・屋上防水)	なし	
		校舎	1983		短期後半 (2022～2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化改修実施予定(外壁・屋上防水・床)	なし	
		体育館	1983		短期後半 (2022～2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化改修実施予定(外壁・屋上防水・床)	なし	
中部中学校	中部.	校舎	1985	68	中期前半 (2027～2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2020年度及び2022年度にトイレ改修実施	大規模改修実施予定(外壁・屋上防水)	なし	
		体育館	1985		短期後半 (2022～2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化改修実施予定(外壁・屋上防水・床)	なし	
八幡給食センター	中部.	事務所・作業所	1980	70	長期前半 (2037～2041)	・民間へ代替(場所：未定) ・現施設は廃止し、有効活用(転用、売却等)を検討	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし	
梅が丘幼稚園	中部.	園舎	1979	72	短期後半 (2022～2026)	・増築及び大規模改修(長寿命化)を実施し、認定こども園化(場所：「現在地」)	B	増築及び大規模改修工事に向け、2023年度に工事設計を実施	随時、適切な修繕を行い長寿命化	増築及び大規模改修工事を実施	
東部幼稚園	東部.	園舎	1990	72	短期後半 (2022～2026)	・民営化し認定こども園化(場所：「現在地」)	Z	2022年度に東部幼稚園閉園	—	—	

					調査項目					
					進捗状況欄（Z：終了、A：予定より進んでいる、B：概ね計画どおり、C：遅れている、D：見直しが必要）					
施設名	中学校区	建物名	代表建築年	再配置計画頁数	実施時期（実施年度）	実施方法	進捗状況	2023年度末までの取組状況	今後の予定	2024年度取組予定
新舞子保育園	旭南.	園舎	1970	74	短期後半 (2022~2026)	・廃止（解体）	Z	2022年度に 取り壊し	—	—
		園舎	1974		中期後半 (2032~2036)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：未定) ・現施設は廃止し、有効活用(転用、売却等)を検討	B	知多市保育所等再整備計画2020を策定	民営化の具体的な方針及び時期等を検討	なし
		園舎	1976		中期後半 (2032~2036)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：未定) ・現施設は廃止し、有効活用(転用、売却等)を検討	B	知多市保育所等再整備計画2020を策定	民営化の具体的な方針及び時期等を検討	なし
		園舎	1979		中期後半 (2032~2036)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：未定) ・現施設は廃止し、有効活用(転用、売却等)を検討	B	知多市保育所等再整備計画2020を策定	民営化の具体的な方針及び時期等を検討	なし
		園舎	2000		中期後半 (2032~2036)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：未定) ・現施設は廃止し、有効活用(転用、売却等)を検討	B	知多市保育所等再整備計画2020を策定	民営化の具体的な方針及び時期等を検討	なし
		園舎			中期後半 (2032~2036)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：未定) ・現施設は廃止し、有効活用(転用、売却等)を検討	B	知多市保育所等再整備計画2020を策定	民営化の具体的な方針及び時期等を検討	なし
		物置			中期後半 (2032~2036)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：未定) ・現施設は廃止し、有効活用(転用、売却等)を検討	B	知多市保育所等再整備計画2020を策定	民営化の具体的な方針及び時期等を検討	なし
		渡り廊下			中期後半 (2032~2036)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：未定) ・現施設は廃止し、有効活用(転用、売却等)を検討	B	知多市保育所等再整備計画2020を策定	民営化の具体的な方針及び時期等を検討	なし
日長保育園	知多.	園舎	1973	74	短期後半 (2022~2026)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：「旭北小学校区内」) ・現施設は廃止し、有効活用(転用等)を検討	B	知多市保育所等再整備計画2020を策定 2025年度の民営化に向けて、協定書の締結等を行った。	2025年度の民間保育所開所に向けた協議及び工事等を実施予定	三者協議を行う。施設整備を行う。
寺本保育園	八幡.	園舎	1974	74	中期前半 (2027~2031)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：未定) ・現施設は廃止（解体）	B	知多市保育所等再整備計画2020を策定 2023年度に、民営化に向け、保護者等へ周知を行った。	2027年度の民間保育所開所に向けた協議、事業者の決定及び工事等を実施予定	民営化に向けた業者選定を実施
		園舎	2006		中期前半 (2027~2031)	・現施設は廃止し、有効活用(転用、売却等)を検討				
つつじが丘保育園	八幡.	園舎	1975	76	長期前半 (2037~2041)	・建替え(場所：「未定」)	B	知多市保育所等再整備計画2020を策定 2023年度に、大規模改修工事（屋上防水、外壁改修等）を実施	建替えの具体的な方針及び時期等を検討	なし
日長台保育園	旭南.	園舎	1975	76	中期後半 (2032~2036)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：未定) ・現施設は廃止し、有効活用(転用、売却等)を検討	B	知多市保育所等再整備計画2020を策定	民営化の具体的な方針及び時期等を検討	なし
		園舎	1977		中期後半 (2032~2036)	・現施設は廃止し、有効活用(転用、売却等)を検討				
岡田西保育園	知多.	園舎	1976	76	中期後半 (2032~2036)	・建替え(場所：「現在地」)	B	知多市保育所等再整備計画2020を策定 改修工事設計（屋上防水、外壁改修等）を実施	建替えの具体的な方針及び時期等を検討	大規模改修改修実施（外壁・屋上防水）
新田保育園	東部.	東棟	1976	76	中期後半 (2032~2036)	・建替え(場所：「現在地」)	B	知多市保育所等再整備計画2020を策定	建替えの具体的な方針及び時期等を検討	なし
		園舎	2003		中期後半 (2032~2036)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	知多市保育所等再整備計画2020を策定	計画どおり実施する。	なし
新知保育園	中部.	園舎	1976	76	中期後半 (2032~2036)	・建替え(場所：「現在地」)	B	知多市保育所等再整備計画2020を策定	建替えの具体的な方針及び時期等を検討	なし
		園舎	2010		長期前半 (2037~2041)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	知多市保育所等再整備計画2020を策定	計画どおり実施する。	なし
南粕谷保育園	旭南.	園舎	1977	78	長期前半 (2037~2041)	・移転建て替え(場所：未定)	B	知多市保育所等再整備計画2020を策定	建替えの具体的な方針及び時期等を検討	なし
八幡保育園	八幡.	園舎	1981	78	中期後半 (2032~2036)	・民間保育所を誘致・代替 (場所：未定)	B	知多市保育所等再整備計画2020を策定	民営化の具体的な方針及び時期等を検討	なし
佐布里保育園	中部.	園舎	1994	78	中期前半 (2027~2031)	・民間保育所を誘致(現施設を再利用)	B	知多市保育所等再整備計画2020を策定	民営化の具体的な方針及び時期等を検討	左記に同じ
つつじが丘放課後児童クラブ	八幡.	放課後児童クラブ	2007	80	中期前半 (2027~2031)	・「つつじが丘小学校」へ集約化 ・現施設は廃止(解体)	B	取組開始前	計画どおり実施できるよう関係課と調整する。	なし
新知放課後子ども総合プラン施設	中部.	放課後子ども総合プラン施設	2012	80	長期後半 (2042~2046)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	計画どおり実施できるよう関係課と調整する。	なし

					調査項目					
					進捗状況欄（Z：終了、A：予定より進んでいる、B：概ね計画どおり、C：遅れている、D：見直しが必要）					
施設名	中学校区	建物名	代表建築年	再配置計画頁数	実施時期（実施年度）	実施方法	進捗状況	2023年度末までの取組状況	今後の予定	2024年度の取組予定
子ども未来館	旭南.	集会所	1995	82	短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2023年度に建屋屋根防水改修工事を実施	吸収式冷温水発生機を更新	なし
児童センター	中部.	福祉集会所	1999	82	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	中部公民館に同じ	中部公民館に同じ	中部公民館に同じ
子育て総合支援センター	知多.	子育て総合支援センター	2013	82	長期前半 (2037~2041)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	長寿命化計画に沿って計画的に実施	なし
やまもも園	知多.	園舎	1979	82	長期前半 (2037~2041)	・大規模改修 (長寿命化)	B	知多市保育所等再整備計画2020を策定	改修工事（屋上防水、外壁改修等）を実施予定	改修工事設計（屋上防水、外壁改修等）を実施
障がい児相談支援事業所	中部.	事務所		82	短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	保健センターに同じ	保健センターに同じ	保健センターに同じ
八幡福祉会館	八幡.	福祉会館	1974	84	短期後半 (2022~2026)	・2023年度末に現施設は廃止(解体)し、土地は借用のため返還	B	2023年度に閉館	建物を解体して土地を返還	左記に同じ
東部福祉会館	東部.	福祉会館	1990	84	短期後半 (2022~2026)	・他施設への集約化を含め、施設のあり方について見直しを検討	B	2021年度に温浴施設廃止	他施設への集約化を含め、施設のあり方について見直しを検討	左記に同じ
岡田福祉会館	知多.	福祉会館	1993	84	短期後半 (2022~2026)	・他施設への集約化を含め、施設のあり方について見直しを検討	B	取組開始前	他施設への集約化を含め、施設のあり方について見直しを検討	左記に同じ
老人福祉センター	旭南.	事務所	1982	86	短期後半 (2022~2026)	・他施設への集約化を含め、施設のあり方について見直しを検討	B	2021年度に温浴施設廃止	他施設への集約化を含め、施設のあり方について見直しを検討	左記に同じ
在宅ケアセンター	中部.	事務所	2006	86	中期後半 (2032~2036)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	保健センターに同じ	保健センターに同じ	保健センターに同じ
障がい者活動センターやまもも第2	旭南.	園舎	2008	88	長期前半 (2037~2041)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2023年度に空調設備を一部更新	計画どおり実施する。	なし
保健センター	中部.	事務所	2006	90	中期後半 (2032~2036)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	計画どおり実施する。	なし
福祉活動センター	中部.	福祉集会所	1992	92	短期後半 (2022~2026)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	2023年度に非常灯設備の取替修繕を実施	計画どおり実施する。	なし
休日診療所	中部.	診療所	2006	94	中期後半 (2032~2036)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	計画どおり実施する。	なし
市役所本庁舎	八幡.	事務所	1969	96	中期前半 (2027~2031)	・建替え(場所：「朝倉駅周辺」)	B	2023年度に新庁舎の基本設計を実施	2027年度の移転に向けて、実施設計、施工業者選定、工事着手を順次進めていく。	実施設計、施工業者選定を実施
消防本部・消防署	中部.	事務所・車庫	1981	98	中期後半 (2032~2036)	・移転検討(場所：「日長地内」) ・現施設は有効活用(転用、売却等)を検討	B	取組開始前	現状を維持するため随時適切な修繕を実施するとともに、移転を検討するにあたり、関係課等と調整する。	なし
消防署旭出張所	旭南.	事務所・車庫	1975	98	中期後半 (2032~2036)	・移転検討(場所：「日長地内」) ・現施設は有効活用(転用、売却等)を検討	B	取組開始前	現状を維持するため随時適切な修繕を実施するとともに、移転を検討するにあたり、関係課等と調整する。	なし
消防署八幡出張所	八幡.	事務所・車庫	2005	98	中期後半 (2032~2036)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	現状を維持するため随時適切な修繕を実施する。	なし
消防団第2分団車庫	中部.	車庫	1925	98	中期前半 (2027~2031)	・「消防団第2分団詰所」へ集約化 ・現施設は廃止し、有効活用(転用、売却等)を検討	B	取組開始前	現状を維持するため随時適切な修繕を実施するとともに、集約化するにあたり、関係課等と調整する。	なし
消防団第2分団詰所	中部.	詰所	1980	100	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 ・「消防団第2分団車庫」を受け入れ	B	取組開始前	現状を維持するため随時適切な修繕を実施するとともに、大規模改修・集約化するにあたり、関係課等と調整する。	なし
消防団第3分団詰所	知多.	車庫・詰所	1985	100	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	現状を維持するため随時適切な修繕を実施する。	なし
消防団第1分団詰所	八幡.	詰所	1997	100	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	現状を維持するため随時適切な修繕を実施する。	なし
消防団第4分団詰所	知多.	車庫・詰所	2007	100	長期前半 (2037~2041)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	現状を維持するため随時適切な修繕を実施する。	なし
消防団第5分団詰所	旭南.	車庫・詰所	2015	100	長期後半 (2042~2046)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	B	取組開始前	現状を維持するため随時適切な修繕を実施する。	なし
岡田まちづくりセンター	知多.	事務所	1965	102	中期前半 (2027~2031)	・建替え(場所：「現在地」) ・「岡田コミュニテールーム」を受け入れ	B	取組開始前	地域と協議を開始するため、準備を進める。	なし
		事務所	1970		中期前半 (2027~2031)	・「高齢者能力活用会館(貸室機能)」を受け入れ	B	取組開始前	地域と協議を開始するため、準備を進める。	なし
		事務所	1981		中期前半 (2027~2031)	・「岡田福祉会館」を受け入れを検討	B	取組開始前	地域と協議を開始するため、準備を進める。	なし
旭まちづくりセンター	旭南.	事務所	1970	102	中期後半 (2032~2036)	・建替え(場所：「未定」) ・「旭南コミュニテールーム」を受け入れ	B	取組開始前	地域と協議を開始するため、準備を進める。	なし

					調査項目					
					進捗状況欄（Z：終了、A：予定より進んでいる、B：概ね計画どおり、C：遅れている、D：見直しが必要）					
施設名	中学校区	建物名	代表建築年	再配置計画頁数	実施時期（実施年度）	実施方法	進捗状況	2023年度末までの取組状況	今後の予定	2024年度の取組予定
東部まちづくりセンター	東部	事務所	1978	102	長期前半（2037～2041）	・建替え（場所：「現在地」） ・「東部コミュニティルーム」を受け入れ	B	取組開始前	地域と協議を開始するため、準備を進める。	なし
大興まちづくりセンター	旭南	事務所	1979	102	長期前半（2037～2041）	・集会施設として規模を見直し、建替え（場所：「現在地」）	B	取組開始前	地域と協議を開始するため、準備を進める。	なし
旭水防倉庫	旭南	倉庫	1979	104	短期後半（2022～2026）	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を行っていく。	左記に同じ	左記に同じ
東部水防倉庫	東部	倉庫	1980	104	短期後半（2022～2026）	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を行っていく。	左記に同じ	左記に同じ
緑町水防倉庫	八幡	倉庫	1981	104	短期後半（2022～2026）	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を行っていく。	左記に同じ	左記に同じ
岡田水防倉庫	知多	倉庫	1982	104	短期後半（2022～2026）	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を行っていく。	左記に同じ	左記に同じ
八幡水防倉庫	八幡	倉庫	1983	104	短期後半（2022～2026）	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を行っていく。	左記に同じ	左記に同じ
備蓄倉庫（八幡）	東部	倉庫	1997	104	短期後半（2022～2026）	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	年1回程度の点検と適宜修繕を行い、施設の長寿命化を図っている。	定期点検及び台風後等随時点検により必要な修繕を行う。	左記に同じ
備蓄倉庫（岡田）	知多	倉庫	1997	104	短期後半（2022～2026）	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	年2回程度の点検と適宜修繕を行い、施設の長寿命化を図っている。	定期点検及び台風後等随時点検により必要な修繕を行う。	左記に同じ
備蓄倉庫（新舞子）	旭南	倉庫	1997	104	短期後半（2022～2026）	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	年3回程度の点検と適宜修繕を行い、施設の長寿命化を図っている。	定期点検及び台風後等随時点検により必要な修繕を行う。	左記に同じ
備蓄倉庫（新知東町）	中部	倉庫	2015	104	短期後半（2022～2026）	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	年4回程度の点検と適宜修繕を行い、施設の長寿命化を図っている。	定期点検及び台風後等随時点検により必要な修繕を行う。	左記に同じ
市営緑ヶ丘住宅	知多	共同住宅D棟	1979	106	短期後半（2022～2026）	・計画的な修繕・大規模改修を行い、長寿命化	B	2021年度に外壁及び排水設備改修工事を実施 2023年度に量水器及び集中検針盤取替工事を実施	計画的な修繕・大規模改修を行い、長寿命化	なし
		共同住宅A棟	1980		短期後半（2022～2026）	・計画的な修繕・大規模改修を行い、長寿命化	B	2014年度に屋上防水改修工事を実施 2022年度に外壁及び排水設備改修工事、量水器及び集中検針盤の取替工事を実施	計画的な修繕・大規模改修を行い、長寿命化	なし
		共同住宅C棟	1982		短期後半（2022～2026）	・計画的な修繕・大規模改修を行い、長寿命化	B	2019年度に屋上防水改修工事を実施	2025年度に量水器の取替工事を実施予定	外壁及び排水設備改修工事を実施
		共同住宅B棟	1983		短期後半（2022～2026）	・計画的な修繕・大規模改修を行い、長寿命化	B	2020年度に屋上防水改修工事を実施	2025年度に外壁及び排水設備改修工事を実施予定 2026年度に量水器の取替工事を実施予定	なし
市営猿田住宅	知多	共同住宅A棟	1996	106	短期後半（2022～2026）	・計画的な修繕・大規模改修を行い、長寿命化	B	取組開始前	2026年度に外壁改修工事を実施予定	なし
		共同住宅B棟	1999		短期後半（2022～2026）	・計画的な修繕・大規模改修を行い、長寿命化	C	取組開始前	計画的な修繕・大規模改修を行い、長寿命化 外壁改修工事を実施予定	なし
リサイクルプラザ	校区外	事務所・作業所 事務所棟	1994	108	短期後半（2022～2026）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	2021年度に内部改修及び屋上防水工事を実施	適切に施設の維持管理を行う。	外壁改修工事を実施
					短期前半（2017～2021）	・増築 ・「清掃センター」の管理棟廃止に伴い、一部機能受け入れ	B	2021年度に事務所棟、車庫棟の新築工事が終了し、ごみ対策課の事務所機能を受け入れ	適切に施設の維持管理を行う。	なし
清掃センター	校区外	工場棟・管理棟	2003	108	短期後半（2022～2026）	・2024年度に現施設全体を廃止	B	2021年度に管理棟を廃止し、ごみ対策課の事務所機能をリサイクルプラザに移転 西知多クリーンセンターの整備、運営方法等について継続して調整をした。 2023年度に清掃センターの稼働を終了	西知多クリーンセンターの運営方法等について、西知多医療厚生組合及び東海市と調整を継続する。 施設廃止後、2025～2026年度に施設を解体予定	清掃センター閉鎖作業を実施 清掃センター解体工事設計を実施
東鴻之巣最終処分場	八幡	事務所・作業所	2009	108	長期前半（2037～2041）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	適切に施設の維持管理を行い、今後の維持管理のあり方について検討	今後の維持管理のあり方について検討
新舞子海岸公衆便所	知多	トイレ	1991	110	中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	外壁塗装等の修繕工事により、長寿命化を図るとともに、和式トイレから洋式トイレへの改修を実施予定	なし
日長公衆便所	知多	トイレ	1992	110	短期後半（2022～2026）	・建替え（場所：「現在地」）	B	取組開始前	関係機関と協議し、建替えの必要性を検討	左記に同じ

					調査項目					
					進捗状況欄（Z：終了、A：予定より進んでいる、B：概ね計画どおり、C：遅れている、D：見直しが必要）					
施設名	中学校区	建物名	代表 建築年	再配置 計画頁数	実施時期 (実施年度)	実施方法	進捗 状況	2023年度末 までの取組状況	今後の予定	2024年度の取組予定
長浦公衆便所	知多	トイレ	2004	110	中期後半 (2032~2036)	・建替え(場所:「現在地」)	B	取組開始前	建替えに向け、関係機関と協議を開始するため準備を進める。	なし
熱田山駐車場	中部	トイレ	1996	110	中期前半 (2027~2031)	・建替え(場所:「現在地」)	B	取組開始前	計画どおり実施予定。	なし
佐布里パーク ロード(もやいこ 広場)	八幡	トイレ	1993	110	中期前半 (2027~2031)	・建替え(場所:「現在地」)	B	取組開始前	計画どおり実施予定。	なし
新舞子駅前第 1自転車駐車場	旭南	管理棟	2004	112	中期後半 (2032~2036)	・建替え(場所:「現在地」)	B	取組開始前	計画どおり実施する。	なし
知多斎場	旭南	斎場	1977	112	短期後半 (2022~2026)	・広域化の手法を検討	B	広域化の手法を検討	左記に同じ	左記に同じ
旭倉庫	旭南	倉庫	1900	112	中期後半 (2032~2036)	・廃止(解体)	B	取組開始前	解体に向け、関係課と時期等を調整	なし
岡田倉庫	知多	倉庫	1900	112	中期前半 (2027~2031)	・廃止(解体)	B	取組開始前	解体に向け、関係課と時期等を調整	なし
大気汚染測定 所(岡田)	知多	計測室	1976	112	中期後半 (2032~2036)	・建替え(場所:「現在地」)	B	取組開始前	計画どおり実施する。	なし
大気汚染測定 所(八幡東)	東部	計測室	1976	112	中期後半 (2032~2036)	・建替え(場所:「現在地」)	B	取組開始前	計画どおり実施する。	なし
ハジカミほ場	旭南	倉庫兼事務所	1994	112	短期後半 (2022~2026)	・移設(場所:「隣地」)	B	2023年度に市有地内での移転を実施	随時、適切な修繕等を実施する。	随時、適切な修繕等を実施する。
旧新舞子海水 浴場	旭南	トイレ	1987	112	短期後半 (2022~2026)	・大規模改修	B	2023年度に改修工事を実施	随時、適切な修繕等を実施する。	随時、適切な修繕等を実施する。
		詰所・物置	1995		中期前半 (2027~2031)	・廃止(解体)	A	取組開始前	なし	解体工事を実施
大草排水機場	旭南	ポンプ室	2000	112	中期前半 (2027~2031)	・大規模改修 (長寿命化1回目)	A	2019~2020年度に吸水槽の耐震化工事を実施	県営事業によるエンジン等老朽化施設の改修へ向け、関係団体等と協議 2025~2027年度にわたり、エンジンを更新予定	2023~2024年度にわたりポンプ2基のオーバーホール、電気盤及び操作盤の更新を実施
岡田中央公園	知多	トイレ	1996	114	短期後半 (2022~2026)	・現状を維持するため随時適切な修繕を実施 ・現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	B	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	現状を維持するため随時適切な修繕を実施 現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	現状を維持するため随時適切な修繕を実施
長浦公園	知多	トイレ	2003	114	短期後半 (2022~2026)	・現状を維持するため随時適切な修繕を実施 ・現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	B	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	現状を維持するため随時適切な修繕を実施 現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	現状を維持するため随時適切な修繕を実施
寺本新町1号公園	八幡	トイレ	2003	114	短期後半 (2022~2026)	・現状を維持するため随時適切な修繕を実施 ・現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	B	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	現状を維持するため随時適切な修繕を実施 現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	現状を維持するため随時適切な修繕を実施
古見公園	中部	トイレ	2004	114	短期後半 (2022~2026)	・現状を維持するため随時適切な修繕を実施 ・現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	B	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	現状を維持するため随時適切な修繕を実施 現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	現状を維持するため随時適切な修繕を実施
にしの台2号公園	中部	トイレ	2004	114	短期後半 (2022~2026)	・現状を維持するため随時適切な修繕を実施 ・現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	B	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	現状を維持するため随時適切な修繕を実施 現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	現状を維持するため随時適切な修繕を実施
粕谷台6号公園	旭南	トイレ	2011	116	短期後半 (2022~2026)	・現状を維持するため随時適切な修繕を実施 ・現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	B	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	現状を維持するため随時適切な修繕を実施 現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	現状を維持するため随時適切な修繕を実施
大草公園	旭南	展望台	1978	116	短期後半 (2022~2026)	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を実施	随時適切な修繕を行い長寿命化	随時適切な修繕を実施
新知東町2号公園	中部	トイレ	2000	116	短期後半 (2022~2026)	・現状を維持するため随時適切な修繕を実施 ・現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	B	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	現状を維持するため随時適切な修繕を実施 現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討(公園は存続)	現状を維持するため随時適切な修繕を実施

					調査項目						
					進捗状況欄（Z：終了、A：予定より進んでいる、B：概ね計画どおり、C：遅れている、D：見直しが必要）						
施設名	中学校区	建物名	代表建築年	再配置計画頁数	実施時期（実施年度）	実施方法	進捗状況	2023年度末までの取組状況	今後の予定	2024年度の取組予定	
つつじが丘公園	八幡	トイレ	2002	116	短期後半（2022～2026）	・現状を維持するため随時適切な修繕を実施 ・現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討（公園は存続）	B	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	現状を維持するため随時適切な修繕を実施 現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討（公園は存続）	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	
七曲公園	八幡	事務所	1988	116	短期後半（2022～2026）	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を実施	随時適切な修繕を行い長寿命化	随時適切な修繕を実施	
知多運動公園野球場	八幡	本部席	1978	116	短期後半（2022～2026）	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を実施	随時適切な修繕を行い長寿命化	随時適切な修繕を実施	
知多運動公園クラブハウス	八幡	クラブハウス	1978	116	短期後半（2022～2026）	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を実施	随時適切な修繕を行い長寿命化	随時適切な修繕を実施	
知多運動公園陸上競技場器具庫	八幡	倉庫	1983	116	短期後半（2022～2026）	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を実施	随時適切な修繕を行い長寿命化	随時適切な修繕を実施	
知多運動公園陸上競技場	八幡	スタンド	1984	116	短期後半（2022～2026）	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を実施	随時適切な修繕を行い長寿命化	随時適切な修繕を実施	
旭公園	旭南	体育館	1989	116	中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	長寿命化に向けた大規模改修を実施予定（長寿命化1回目）	随時適切な修繕を実施	
佐布里緑と花のふれあい公園	中部	展示場・管理棟・温室など	2000	118	短期後半（2022～2026）	・随時適切な修繕を行い長寿命化	B	随時適切な修繕を実施	随時適切な修繕を行い長寿命化	随時適切な修繕を実施	
知多墓園	旭南	展望塔	1985	118	短期後半（2022～2026）	・現状を維持するため随時適切な修繕を実施 ・現状を維持できなくなった場合は展望塔の廃止を検討（公園は存続） ・令和8年度までに広域化の手法を検討	B	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	現状を維持するため随時適切な修繕を実施予定 現状を維持できなくなった場合は展望塔の廃止を検討（公園は存続）	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	
朝倉駅東公園	中部	トイレ	1993	118	中期前半（2027～2031）	・大規模改修（長寿命化1回目）	B	取組開始前	長寿命化に向けた大規模改修を実施予定（長寿命化1回目）	なし	
姥山広場	旭南	トイレ	2000	118	短期後半（2022～2026）	・現状を維持するため随時適切な修繕を実施 ・現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討（公園は存続）	B	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	現状を維持するため随時適切な修繕を実施予定 現状を維持できなくなった場合はトイレの廃止を検討（公園は存続）	現状を維持するため随時適切な修繕を実施	